


今後の日本橋周辺のスケジュール等について

令和8年6月時点

- 資料 5-1 今後の日本橋周辺のスケジュール、調整事項について 【中央区】
- 資料 5-2 日本橋船着場の仮移設に伴う施設整備について 【中央区】

1 今後の日本橋周辺のスケジュール <前回資料を更新>



2 船着場移設等に伴う日本橋周辺の調整事項について

〈前回資料を更新〉

今回の議題は、①日本橋船着場を江戸橋際へ仮移設することに伴う施設整備について です。

下記、2点について進捗状況を説明します。

- ・ 滝の広場におけるデジタルサイネージの設置スケジュール
- ・ 仮船着場（江戸橋際）での運用開始時期の延期



①日本橋船着場を江戸橋際へ仮移設 資料5-2

- ・ にぎわい創出のための滝の広場周辺の活用方法
- ・ 日本橋から仮船着場への案内方法

②日本橋一丁目中地区の開業

- ・ 舗装、街路樹等の道路修景内容
(区道272,273,291号線)

③観光案内所を中地区へ移設

- ・ 移設後の観光案内所の活用方法
- ・ 船着場、観光案内所への案内方法

④旧観光案内所建物の解体

- ・ 解体までの旧観光案内所建物の利活用

⑤情報発信・交流施設の完成

- ・ 観光案内所等との連携方法 (役割分担)

⑥日本橋一丁目1・2番地区の完成

- ・ 花の広場の修景内容

⑦高架橋撤去、船着場の復旧

- ・ 滝の広場、乙姫広場、元標広場、江戸橋橋詰 (上流側) の修景内容
- ・ 川沿いの道路の統一的な修景内容

日本橋周辺において、さらなるにぎわいを創出し、回遊性の高い道路・水辺のネットワークを形成

日本橋船着場の仮移設に伴う施設整備について

日本橋橋詰（滝の広場）

- さらなるにぎわい創出を目指し、情報発信力の高いデジタルサイネージを(LEDビジョン)設置。
- 日本橋から仮船着場への案内のほか、舟運の活性化を図るための舟運情報や、まちの魅力を広く発信するための地域の観光情報等を表示。




【進捗状況】

スケジュール（予定）

R8年6月 デジタルサイネージ設置工事着工

8月 デジタルサイネージ設置工事完了

デジタルサイネージ運用開始



【進捗状況】

仮船着場の運用開始は令和8年夏頃を予定していましたが、不明コンクリートの出現および橋台の補修の必要が生じたことにより、運用開始時期が遅れる見込みであり、スケジュールを精査中です。なお、日本橋船着場は仮船着場が整備される時期まで利用可能です。

江戸橋橋詰

- 水辺で憩える滞留空間を創出。
- 現況の「滝の広場」の機能保持をベースに、船着場の利便性向上を目的とした、デジタルサイネージ(液晶型)、ベンチ、パーゴラ等の施設整備を行う。
- 隣接する日本橋一丁目中地区と連続的な歩行空間を整備予定。

イメージ図②



イメージ図③



※各橋詰の整備内容はイメージであり、関係行政機関等との協議・調整を図り決定。
資料の都合上、船着場仮移設後も、一定期間残る日本橋川上空にある首都高速道路は、描写していません。