


令和7年度 中央区緑の基本計画 計画目標の進捗実績

【計画目標の進捗実績】

計画目標	(1) 緑被率
目標	緑被率13%を目指します
計画目標の概要	
・緑被率とは、区域面積に対し、上空から見た時の緑に覆われた部分(緑被地)が占める面積割合を示す。 ・平成29(2017)年度の緑被率は10.7%で、昭和61(1986)年度から経年的に増加傾向にある。 ・本計画に基づく公園や街路樹、河川・運河など水辺の緑化整備の進展や、民間施設の緑化、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会選手村跡地のまちづくりに伴う緑地の創出などにより、緑の量的拡大を図る。	




緑被面積の増減要因(参考データ)

年度		増加要因	減少要因
令和元～7年度	実績	・朝潮運河親水公園の拡張 ・わたし公園の新設 ・本の森ちゅうおうの整備 ・晴海ふ頭公園(東京都) ・晴海緑道公園(東京都) ・晴海五丁目西地区(選手村跡地) ・勝どき東地区	-
令和8～10年度	見込み	・朝潮運河親水公園の拡張 ・再開発事業に伴う緑地の整備	

※実測調査は令和9年度に実施予定

令和7年度 中央区緑の基本計画 計画目標の進捗実績

【計画目標の進捗実績】



屋上緑化・壁面緑化の計画面積の累積値(参考データ) ※敷地面積200㎡以上1,000㎡未満の建築計画に伴う緑化計画書に基づく概算




※実測調査は令和9年度に実施予定

令和7年度 中央区緑の基本計画 計画目標の進捗実績

【計画目標の進捗実績】

計画目標	(3) ボランティア参加人数
目標	ボランティア参加人数1,200人を目指します
計画目標の概要	
・本区のアダプト制度に登録しているボランティア参加者は、緑化意識の高まりや企業のCSR活動の広がりなどから、経年的に増加している。 ・ボランティアによる緑の維持管理は、本計画を力強く推進していくために不可欠である。 ・ボランティアと区の緑のパートナーシップの構築に向け、ボランティア参加者の拡大を目指す。	


図 3.4 ボランティア参加人数の推移と目標



グラフ上の () 内の数値は各年のボランティア参加人数の総数を表す

ボランティア参加人数の推移

年度	個人	企業・団体など	合 計
令和元年度	111人	868人	979人
令和2年度	132人	1179人	1311人
令和3年度	126人	1154人	1280人
令和4年度	132人	1266人	1398人
令和5年度	136人	1431人	1567人
令和6年度	122人	1388人	1510人
令和7年度	141人	1342人	1483人
令和8～10年度	-		



緑の基本計画 令和7年度 of 取組状況

赤字：リーディングプロジェクト
※年次評価の見方 ◎：実施 ○：実施に向けた準備・検討 △：未実施 ●：実施済
■ 緑色は前年度実績△の施策

基本方針	取組方針		個別施策	年次評価 R6→R7		令和7年度(2025年度)実績	令和8年度（2026年度）以降の予定
1 行政による緑の整備	1	公園等の整備・拡充	(1) 公園等の整備・拡充	◎	◎	【改修】十思公園内時の鐘棟	(R8)未定
			(2) 首都高速道路更新に伴う上部空間の活用検討	◎	◎	首都高にて公園の利用実態の調査や学識経験者へのヒアリングを実施し、上部空間の基本計画（案）を作成した。	上部空間の活用検討(案) のとりまとめに向けて、基本計画（案）に関する周辺地域へのヒアリングを実施するとともに、基本設計の検討推進していく。 首都高の大規模更新事業（築地川区間）工事着手のため、築地川祝橋公園の供用休止。
	2	緑道の整備・拡充	(1) 緑道の整備・拡充	○	◎	浜町川緑道改修工事（区域①）（日本橋人形町二丁目37番）	(R7～)浜町川緑道の改修工事 改修整備
	3	街路の緑化	(1) 街路樹・植樹帯・街角広場の整備	◎	◎	【街路樹】日本橋兜町11先～12先：緑化フェンス(R6～R7工事) 晴海1-3先～1-4先：中低木植栽他(R6～R7工事) 日本橋富沢町6先～日本橋人形町3-13先：ハナミズキ11本 晴海1-2先～1-5先：中低木植栽他 【街角広場】聖路加緑道	【街路樹】日本橋富沢町9先～日本橋堀留町2-10先：ハナミズキ15本 銀座1-18先～京橋3-14先：イロハモミジ17本
	4	水辺の緑化	(1) 河川の緑化	○	○	・東部低地帯の河川施設整備計画（第二期）における護岸耐震化の河川工事（日本橋川、亀島川）との調整 ・実施検討中（日本橋川沿い再開発事業等）	未定
			(2) スーパー堤防による水辺環境の整備	○	○	隅田川スーパー堤防事業調整（月島三丁目北地区）	(R7～)隅田川スーパー堤防事業調整(月島三丁目北地区)
			(3) 朝潮運河など護岸環境整備による公園の整備	○	○	朝潮運河親水公園（晴海一丁目中）詳細設計	(R7～)朝潮運河親水公園（晴海一丁目中）詳細設計
	5	都市の緑の質の向上	(1) 特色ある樹木植栽や生物生息空間に配慮した緑づくり	◎	◎	晴海1-2先：シラカシ、ツツジ”アケボノ”、タマリユウ、フィリヤブラン	未定
			(2) 花と緑の名所づくり	○	◎	・水とみどりのふれあいマップの改定 紙面の全面改定にあわせて、区内で景観的に優れた公園や、すでに実施している花の見所づくりの箇所を積極的にPRすることで、既存の名所を積極的に周知していく ・桜の見所マップの配布	増刷配布予定
			(3) 緑を活用したクールスポットの形成	◎	◎	【継続】ミスト6箇所(浜町公園、銀座公園、月島第二児童公園、わたし公園、数寄屋橋公園※、三原橋街角広場)	未定
	6	誰もが使いやすい公園等施設整備	(1) 施設のバリアフリー化	◎	◎	【公園改修】 - 【バリアフリースイレ整備】 - 【公衆便所洋式化】 佃大橋西詰、久松児童公園内、亀島橋際、月島第一児童公園内	【公園改修】 未定 【バリアフリースイレ整備】 未定 【公衆便所洋式化】 令和8年度に鉄砲洲児童公園内、東新川橋際、箱崎川第二公園内、浜町公園内西側を行い、令和10年度に全公衆便所において完了するよう整備を進めていく。
			(2) 多言語・ピクトグラム表記を用いた案内看板などの設置	◎	◎	【公園改修】 未定 【公衆便所】 改築工事及び洋式化工事に併せてピクトサインを設置	【公園改修】 未定 【公衆便所】 改築工事及び洋式化工事に併せてピクトサインを設置
	7	災害に強いまちづくりに資する公園整備	(1) 発災時を想定した公園施設の整備	◎	◎	【公園改修】 未定 【公衆便所】 箱崎公園内	(R8) 【公園改修】 未定 【公衆便所】 未定
	8	公共施設の緑化	(1) 新設・改修などに伴う公共施設の緑化	◎	○	日本橋中学校の改築	(R8) 未定

緑の基本計画 令和7年度 of 取組状況

赤字：リーディングプロジェクト
※年次評価の見方 ◎：実施 ○：実施に向けた準備・検討 △：未実施 ●：実施済
■ 緑色は前年度実績△の施策

基本方針	取組方針		個別施策	年次評価 R6→R7		令和7年度(2025年度)実績	令和8年度（2026年度）以降の予定
2 民間の緑への支援	1	民間施設の緑化促進	(1) 民間施設における緑化の指導	◎	◎	緑化計画書件数：35件 緑化計画面積：855.80㎡ グリーンインフラチェックシート(計画)件数：44件	中央区花と緑のまちづくり推進要綱に基づく緑化指導
			(2) 民間施設における緑化の助成	◎	◎	助成件数：6件	中央区花と緑のまちづくり推進要綱に基づく緑化助成の実施
			(3) 市民緑地認定制度の活用の促進	○	○	申請受付中（受付開始R2～）	申請受付継続
	2	地域や企業との協働・連携による緑づくり	(1) 公園の魅力向上に向けた官民連携方針の策定	◎	○	中央区立公園条例改正(建築面積の基準の特例)、中央区立桜川公園官民連携事業における公募設置等計画の認定、公園連絡会の設置、基本協定・実施協定の締結、工事に向けた準備（設計、工事説明会、譲渡契約書の締結）	中央区立桜川公園の工事（特定公園施設・公募対象公園施設）
			(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑づくり	○	◎	桜川公園官民連携事業における公募設置等計画の認定	未定
			(3) 緑の連携会議（仮称）の開催	○	○	公園や緑地帯等のボランティアの交流の場として、ボランティア懇談会を実施	公園や緑地帯等のボランティアの交流の場として、ボランティア懇談会を実施
			(4) 水辺のにぎわい空間創出の促進	○	◎	再開発事業調整（勝どき東地区、月島三丁目北地区、日本橋川沿い5地区、築地市場跡地開発など） 東京都が日本橋川周辺のにぎわい創出に向けた基本方針（取組方針 Ver.1）[令和7年7月]を策定	大規模開発事業者と協議・調整
3 協働による緑の保全・育成	1	地域や企業との協働・連携による維持管理	(1) アダプト制度の充実	◎	◎	「花咲く通信」の作成・配布（年2回）、花と苗木の即売会等イベントでのPR、ボランティア懇談会の実施	「花咲く通信」の作成・配布（年2回）、花と苗木の即売会等イベントでのPR、ボランティア懇談会の実施
			(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑の維持管理	◎	◎	【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理 【平和不動産株式会社】日本橋兜町3番3号先(元兜橋南東緑地帯)維持管理	未定
			(3) 町会・自治会などによる公園の自主管理	◎	◎	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園、坂本町公園	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園、坂本町公園
	2	緑の適切な維持管理	(1) 中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)に基づく緑の維持管理	◎	◎	グリーンインフラチェックシートの運用継続	グリーンインフラチェックシートを用いて公園などの整備・改修を行う
			(2) 樹木の健全度診断の実施	◎	◎	健全度診断：ハナミズキ 76本/年、ケヤキ 129本/年 フォローアップ診断：サクラ 41本/年	健全度診断：ハナミズキ、ユリノキ、エンジュ 約340本/年 フォローアップ診断：サクラ44本/年 機器診断：サクラ18本/年（根株診断9本、腐朽診断9本）
			(3) 街路樹管理計画の策定	○	○	街路樹の健全度診断 街路樹及び公園樹木等の管理における課題の抽出・整理	街路樹の健全度診断 街路樹及び公園樹木等の管理における課題の抽出・整理
			(4) 樹木剪定枝の有効活用	◎	◎	公園樹木・街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 花と苗木の即売会において堆肥を配布 剪定枝をチップ化し、公園内でのマルチング材として活用	公園樹木・街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 花と苗木の即売会において堆肥を配布 剪定枝をチップ化し、公園内でのマルチング材として活用
	3	緑の保護育成	(1) 既存樹木の保護育成	◎	◎	民間樹木の保護育成助成 18本	民間樹木の保護育成助成

緑の基本計画 令和7年度の実績状況

赤字：リーディングプロジェクト
※年次評価の見方 ◎：実施 ○：実施に向けた準備・検討 △：未実施 ●：実施済
緑色は前年度実績△の施策

基本方針	取組方針		個別施策	年次評価 R6→R7		令和7年度(2025年度)実績	令和8年度（2026年度）以降の予定
4 緑の普及・啓発	1	緑に関する方針の策定	(1) 緑化重点地区の指定	●	●	平成31年3月指定済	-
			(2) 中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)の策定	●	●	-	必要に応じて見直し
	2	緑の普及啓発	(1) 緑の表彰制度の拡充	○	○	グリーンインフラチェックシートを用いた民間緑化の事例収集（表彰制度拡充の検討）	グリーンインフラチェックシートを用いた民間緑化を対象とした表彰制度の拡充実施に向けた準備
			(2) 緑に親しむイベントや体験活動の推進	◎	◎	花と苗木の即売会開催、子どもとためす環境まつりへの参加、環境情報センターによる自然観察会等の開催	花と苗木の即売会開催、子どもとためす環境まつりへの参加、環境情報センターによる自然観察会等の開催
			(3) 緑に関する広報、PRの充実	◎	◎	水とみどりのふれあいマップの改訂、桜の見所マップの配布 区報への各種施策の掲載	水とみどりのふれあいマップの配布、桜の見所マップの配布 区報への各種施策の掲載
			(4) 緑の普及啓発に関する区施設の活用 の促進	◎	◎	環境情報センターにおいて、「中央区の森展」を実施	未定（パネル展などを継続的に実施予定）
	3	中央区の森との連携	(1) 中央区の森との連携強化	○	○	公園整備に合わせた間伐材の活用を検討	未定
	4	緑に関する調査	(1) 緑の実態調査の実施	○	○	令和9年度緑の実態調査に向けて調査内容の検討	・進捗評価のための調査内容の精査 ・次回計画策定のための内容検討 ・令和9年度 緑の実態調査 実施予定
<計画の推進>			中央区グリーンインフラ推進委員会(仮称) ⇒（現 中央区緑化推進委員会）	◎	◎	実施	実施

緑の基本計画 令和7年度の実施状況（概要）

①十思公園内の時の鐘棟の改修

1-1-(1)公園等の整備・拡充



②箱崎公園内公衆便所の改修

1-6-(2)多言語・ピクトグラム表記を用いた案内看板などの設置
1-7-(1)発災時を想定した公園施設の整備



③わたし公園のミスト整備

1-5-(3)緑を活用したクールスポットの創出




街路樹の整備

1-3-(1)街路樹・植樹帯・街角広場の整備
1-5-(1)特色ある樹木植栽や生物生息空間に配慮した緑づくり

④日本橋富沢町6先



⑤街角広場の整備（聖路加緑道）



⑥晴海1-2先




⑩水とみどりのふれあいマップ改訂、サクラの見所マップの配布

4-2-(3)緑に関する広報、PRの充実



⑦首都高上部空間の基本計画（案）作成 1-1-(2)首都高速道路更新に伴う上部空間の活用検討



⑧浜町川緑道の整備

1-2-(1)緑道の整備・拡充



日本橋人形町二丁目37番

⑨公園の魅力向上に向けた官民連携（桜川公園におけるPark-PFI）

2-2-(1)公園の魅力向上に向けた官民連携方針の策定



R6 公募設置等指針公表、事業予定者の公募、選定
R7 計画認定、協定締結、設計 R8～ 工事の実施

⑪子どもとためす環境まつり

4-2-(2)緑に親しむイベントや体験活動の推進



令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

資料1-③

【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-1-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・大規模開発など様々な機会を捉え、公園の整備・拡張を図る。
取組方針	1 公園などの整備・拡充	・老朽化が進んだ公園・児童遊園は、地域要望に配慮しながら、魅力向上に向けた改修整備を行う。
個別施策	(1) 公園や児童遊園の整備・拡充	・水谷橋公園について、立体都市公園制度による公園の改修整備を進める。
リーディングプロジェクト	○	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	【新設】わたし公園 【改修】佃三丁目児童遊園
	令和7年度	実績	【改修】十思公園内時の鐘棟
	令和8年度	計画	未定
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)



【改修】十思公園内時の鐘棟

今後の課題・施策の進捗状況

- ・老朽化が進んだ公園や児童遊園については、地域の要望に配慮しながら改修整備を行う。
- ・朝潮運河沿いの公園整備について、東京都の護岸整備と連携し、自然環境や周辺景観との調和に配慮した整備を推進していく。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績


【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-1-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・老朽化が進む首都高速道路都心環状線の築地川区間の更新とあわせた沿道のまちづくりの機会を捉えながら、首都高掘割空間の蓋かけにより、現在分節されている銀座と築地のまちをつなぐ、快適かつ良好な新たな緑の都市空間の創出に向けた検討を行う。 (補足説明) 首都高速道路都心環状線の築地川区間(掘割区間)は、1964年東京オリンピックの開催を契機に築地川の埋め立てにより整備され、建設から約57年が経過している。平成26年6月に公表された首都高速道路の更新計画において、大規模更新が必要とされるとともに、首都高速の上部空間を活用するなど、周辺のまちづくりと連携した都市再生の推進が示された。現在、当該区間周辺では、区役所の建替え計画や地元検討組織によるまちづくりの検討が進められている。 こうした状況を踏まえ、当該区間の上部空間を活用し、自然豊かで、区民一人一人の快適で多様なライフスタイルを支える次代に相応しい都市のアメニティ空間の創出を図る。
取組方針	1 公園などの整備・拡充	
個別施策	(2) 首都高速道路更新に伴う上部空間の活用検討	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	・R6.10月に、三吉橋から万年橋までの区間の蓋掛けに向け、連携して進めていくことについて合意し、首都高の擁壁更新と覆蓋化を一体的に行うための基本協定を区と首都高で締結し、工事発注に向けた準備に着手した。 ・あわせて、首都高速道路上部空間(公園)の設計に関する協定書を区と首都高で締結し、上部空間の基本計画、設計に着手した。
	令和7年度	実績	・首都高にて公園の利用実態の調査や学識経験者へのヒアリングを実施し、上部空間の基本計画(案)を作成した。
	令和8年度	計画	・上部空間の活用検討(案)のとりまとめに向けて、基本計画(案)に関する周辺地域へのヒアリングを実施するとともに、基本設計の検討を進めていく。 ・首都高の大規模更新事業(築地川区間)工事着手のため、築地川祝橋公園の供用休止。
	令和9年度	計画	未定
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)

・上部空間の基本計画(案)を作成した。(対象範囲:三吉橋～万年橋区間)



今後の課題・施策の進捗状況

・覆蓋化に関連する詳細設計を踏まえ、上部空間の基本計画及び基本設計の検討に取り組んでいく。

・「銀座・築地周辺みどりのプロムナード構想」や「築地川アメニティ整備構想」の実現に向け、首都高速都心環状線新京橋連絡路(地下)の新設及び大規模更新事業(築地川区間)並びに周辺開発事業と連携して進めていくことが重要であるため、関係機関等との調整が必要となる。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・既存の緑道について、老朽化した施設の改修や歩行環境の改善に向けた再整備を行う。 ・東京都と連携を図り、河川など水辺の未利用地を活用した新たな緑道の整備を進める。
取組方針	2 緑道の整備・拡充	
個別施策	(1) 緑道の整備・拡充	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	浜町川緑道の改修 実施設計
	令和7年度	実績	浜町川緑道改修工事(区域①)(日本橋人形町二丁目37番)
	令和8年度	計画	浜町川緑道改修工事(第二期)(日本橋人形町二丁目36番)
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	浜町川緑道改修工事(第三期)

令和7年度実績(詳細・写真等)



【改修】浜町川緑道（日本橋人形町二丁目37番）

今後の課題・施策の進捗状況

・浜町川緑道について、緑の基本計画やグリーンインフラガイドラインに基づき、地元のニーズを反映した改修整備を引き続き行う。

令和6年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】


施策番号	1-3-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・緑化フェンスの活用や中低木の植栽により複層的で連続性のある街路の緑化を推進する。
取組方針	3 街路の緑化	・特色ある樹木などによる緑化を行う。
個別施策	(1) 街路樹・植樹帯・街角広場の整備	・花壇、ベンチなどをあわせて設置し地域のランドマークや人々の憩い・交流の場となるよう緑豊かな魅力ある景観づくりを進める。
リーディングプロジェクト	○	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	【街路樹】明石町1先:イロハモミジ49本他(R5～R6工事) 日本橋堀留町2-4先～2-6先:常緑ヤマボウシ12本 日本橋兜町15先:緑化フェンス(R6～R7工事) 晴海1-3先:中低木植栽他(R6～R7工事)
	令和7年度	実績	【街路樹】日本橋兜町11先～12先:緑化フェンス(R6～R7工事) 晴海1-3先～1-4先:中低木植栽他(R6～R7工事) 日本橋富沢町6先～日本橋人形町3-13先:ハナミズキ11本 晴海1-2先～1-5先:中低木植栽他 【街角広場】聖路加緑道
	令和8年度	計画	【街路樹】日本橋富沢町9先～日本橋堀留町2-10先:ハナミズキ15本 銀座1-18先～京橋3-14先:イロハモミジ17本
	令和9年度	計画	年間3路線程度整備予定
	令和10年度	計画	


令和7年度実績(詳細・写真等)



街路樹の整備(日本橋富沢町6先)



街角広場の整備(聖路加緑道)



今後の課題・施策の進捗状況


- ・令和7年度は道路改修及び再開発により街路樹を整備した。
- ・聖路加緑道は既存の緑道を一部改修整備した。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-4-(1)	個別施策の概要	
基本方針	1 行政による緑の整備	・日本橋川や亀島川などにおいて、東京都や関係機関などと連携した護岸などの緑化整備を推進する。	
取組方針	4 水辺の緑化		
個別施策	(1) 河川の緑化		
リーディングプロジェクト	-		

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	実施検討中(日本橋川沿い再開発事業等)
	令和7年度	実績	・東部低地帯の河川施設整備計画(第二期)における護岸耐震化の河川工事(日本橋川、亀島川)との調整 ・実施検討中(日本橋川沿い再開発事業等)
	令和8年度	計画	未定
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)	
・令和7年度整備実績なし (参考)これまでの護岸緑化整備箇所	
 亀島川護岸緑化	
 日本橋川護岸緑化	
今後の課題・施策の進捗状況	
・護岸緑化が可能な場所を選定し、東京都や関係機関との調整を図る。併せて、護岸耐震化の河川工事が予定されており、このことについても調整を図る。 ・亀島川護岸緑化において、アシ等の水生植物による水質改善に取り組んでいる。	

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績


【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-4-(2)	個別施策の概要	
基本方針	1 行政による緑の整備	・隅田川沿いのスーパー堤防事業などに関連する開発事業に伴い、東京都や開発事業者などと連携した緑化整備を促進する。	
取組方針	4 水辺の緑化		
個別施策	(2) スーパー堤防などによる水辺環境の整備		
リーディングプロジェクト	-		

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	再開発事業調整(月島三丁目北地区) 隅田川スーパー堤防事業調整(明石南地区)
	令和7年度	実績	隅田川スーパー堤防事業調整(月島三丁目北地区)
	令和8年度	計画	隅田川スーパー堤防事業調整(月島三丁目北地区)
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	未定

令和7年度実績(詳細・写真等)

・隅田川のスーパー堤防事業において、東京都や開発事業者などと調整を行った。(月島三丁目地区)



(参考)令和6年度実績 隅田川スーパー堤防事業(明石南地区)

今後の課題・施策の進捗状況

・引き続き事業調整を行っていく。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-4-(3)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・朝潮運河・新月島運河における東京都の護岸基盤整備に合わせ、自然環境や周辺景観との調和にも配慮した水辺空間を創出する。 ・東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会選手村の開催後の住宅の再整備や緑地整備について、緑豊かなオープンスペースの創出に向け、東京都や関係機関などに要請や協議を実施する。
取組方針	4 水辺の緑化	
個別施策	(3) 朝潮運河など護岸環境整備による公園の整備	
リーディングプロジェクト	○	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	整備実績なし(朝潮運河親水公園(晴海一丁目中)詳細設計入札不調)
	令和7年度	実績	朝潮運河親水公園(晴海一丁目中)詳細設計
	令和8年度	計画	朝潮運河親水公園(晴海一丁目中)詳細設計
	令和9年度	計画	朝潮運河親水公園(晴海一丁目中)工事
	令和10年度	計画	未定

令和7年度実績(詳細・写真等)

令和7年度整備実績なし

(参考)これまでの護岸環境整備による公園の整備箇所(晴海五丁目西側)



今後の課題・施策の進捗状況

・引き続き東京都の護岸整備と連携し、自然環境や周辺景観との調和に配慮した水辺空間の整備を推進していく。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-5-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・区の木、区の花や在来植物、季節を感じる植物などの積極的な活用や、地域性や歴史性などに配慮した植栽整備を推進する。
取組方針	5 都市の緑の質の向上	・樹木本来の生育環境を考慮し、将来的に健全な生長を視野に入れた樹種選択や植栽を行う。
個別施策	(1) 特色ある樹木植栽や生物生息空間に配慮した緑づくり	・緑地や水辺などに生息する生物の移動経路や採餌環境などに配慮した整備を行う。
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	晴海1-3先: シラカシ、ツツジ”アケボノ”、タマリユウ、フィリヤブラン
	令和7年度	実績	晴海1-2先: シラカシ、ツツジ”アケボノ”、タマリユウ、フィリヤブラン
	令和8年度	計画	未定
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)



晴海1-2先

今後の課題・施策の進捗状況

・継続して在来種や地域に所縁のある植栽等による緑化を実施していく。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-5-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・地域の憩いの場やランドマーク、来街者のおもてなしの場となるよう、季節の花や緑により彩られた花壇の整備や適切な維持管理を行う。 ・景観的に優れた街路樹や街角広場などの街並みや公園などを「花と緑の名所」として積極的にPRする。
取組方針	5 都市の緑の質の向上	
個別施策	(2) 花と緑の名所づくり	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	桜の見所マップの配布によるPR実施
	令和7年度	実績	・水とみどりのふれあいマップの改訂紙面の全面改訂にあわせて、区内で景観的に優れた公園や、すでに実施している花の見所づくりの箇所を積極的にPRすることで、既存の名所を積極的に周知していく ・桜の見所マップの配布
	令和8年度	計画	(増刷配布予定)
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	未定

令和7年度実績(詳細・写真等)

(参考) 令和7年度配布 桜の見所マップ 令和7年度改訂水とみどりのふれあいマップ



今後の課題・施策の進捗状況

- ・「花と緑の名所」に選定する基準、規模などの検討が必要
- ・既存の候補箇所として、以下のものがある。
 - 【大規模・知名度がある箇所】
 - 浜町公園(明治座前イチョウ並木)、数寄屋橋公園(若い時計台)、佃公園(石川島灯台)、石川島公園(パリア広場、斜面のクロッカス植栽地)江戸桜通り、並木通りなど
 - 【小規模な箇所】
 - 築地川銀座公園(花壇)、浜町公園(花壇)、街角広場

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-5-(3)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・公園や緑道などに真夏の暑熱対策として、植栽とミストなどを組み合わせたクールスポットを整備する。
取組方針	5 都市の緑の質の向上	
個別施策	(3) 緑を活用したクールスポットの形成	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	＜継続＞ミスト5箇所 (浜町公園、銀座公園、月島第二児童公園、数寄屋橋公園※、三原橋街角広場) ※銀座通連合会が実施
	令和7年度	実績	＜継続＞ミスト6箇所 (浜町公園、銀座公園、月島第二児童公園、わたし公園、数寄屋橋公園※、三原橋街角広場) ※銀座通連合会が実施
	令和8年度	計画	未定
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)



わたし公園のミスト設備

今後の課題・施策の進捗状況

・定期的なメンテナンスと設備改修が必要となる。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-6-(1)	個別施策の概要	
基本方針	1 行政による緑の整備	・公園内のスロープの設置、公衆便所の洋式化や「バリアフリースイートイレ」の整備、ヒューマンスケールに配慮したプランターの設置など、バリアフリー整備を推進する。	
取組方針	6 誰もが使いやすい施設の整備		
個別施策	(1) 施設のバリアフリー化		
リーディングプロジェクト	-		

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	【公園改修】佃三丁目児童遊園 【バリアフリースイートイレ整備】わたし公園内 【公衆便所洋式化】葛蒲橋際、十思公園内、茅場橋際、はとば公園内、晴海第一公園内、わたし公園内
	令和7年度	実績	【公園改修】－ 【バリアフリースイートイレ整備】－ 【公衆便所洋式化】佃大橋西詰、久松児童公園内、亀島橋際、月島第一児童公園内
	令和8年度	計画	
	令和9年度	計画	【公園改修】未定 【バリアフリースイートイレ整備】未定 【公衆便所洋式化】令和8年度に鉄砲洲児童公園内、東新川橋際、箱崎川第二公園内、浜町公園内西側を行い、令和10年度に全公衆便所において完了するよう整備を進めていく。
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)	
公衆便所の洋式化  ・男子便所、女子便所 大便器計9基	
今後の課題・施策の進捗状況	
【バリアフリースイートイレ整備】 76箇所/84箇所 【公衆便所洋式化】 74箇所/84箇所(全ての個室トイレが洋式便器) 令和10年度に公衆便所洋式化が完了予定である。	

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績


【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-6-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・多言語表記やピクトグラム(絵を使用したサイン)を活用した案内表示の整備を推進する。 ・外国人旅行者などの利便性の向上を目指し、二次元コードや多言語対応によるパンフレットの作製などを行う。
取組方針	6 誰もが使いやすい施設の整備	
個別施策	(2) 多言語・ピクトグラム表記を用いた案内看板などの設置	
リーディングプロジェクト	○	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	【公園改修】佃三丁目児童遊園 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せて多言語表記看板やピクトサインを設置
	令和7年度	実績	【公園改修】未定 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せてピクトサインを設置
	令和8年度	計画	【公園改修】未定 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せてピクトサインを設置
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)

・箱崎公園内公衆便所の改築工事において、ピクトサインを使用した制札板を整備した。



ピクトサインの設置・更新

今後の課題・施策の進捗状況

・公園の大規模改修工事に合わせて、多言語・ピクトグラム表記を使用した看板を導入していく。
 ・引き続き、改築や洋式化工事等の整備に併せて、多言語表記看板を設置していく。
 ピクトサインについては、更新および不足サインの設置が完了した。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-7-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・かまどベンチ、ソーラー照明灯、災害時対応型公衆便所の整備を進める。 ・船着場やデイキャンプ場などについて災害時の活用を踏まえ、整備を促進する。
取組方針	7 災害に強いまちづくりに資する公園整備	
個別施策	(1) 発災時を想定した公園施設の整備	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	【公園】かまどベンチの設置(久松児童公園) 【公衆便所】わたし公園内、菖蒲橋際
	令和7年度	実績	【公園改修】未定 【公衆便所】箱崎公園内
	令和8年度	計画	【公園改修】未定 【公衆便所】未定
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)



災害時対応型公衆便所の整備(箱崎公園内)

今後の課題・施策の進捗状況

- ・老朽化した公園の改修工事に併せて、かまどベンチ、ソーラー照明灯などの更新を進める。
- ・災害時対応型公衆便所の整備状況 57箇所/84箇所(公園内以外の公衆便所を含む)
- ・引き続き、改築に併せて、災害時対応型公衆便所の整備を進めていく。
- ・大規模開発事業等の機会を捉え、災害時に活用できる船着場の整備について検討していく。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	1-8-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・公共施設の整備に伴い、緑被地の十分な確保に加え、屋上や壁面なども活用した緑化整備を行う。
取組方針	8 公共施設の緑化	
個別施策	(1) 新設・改修などに伴う公共施設の緑化	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	晴海西小学校・中学校、晴海特別出張所等複合施設、月島三丁目グループホーム等複合施設
	令和7年度	実績	(実績なし)
	令和8年度	計画	(実績なし)
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)	
 晴海特別出張所等複合施設	 月島三丁目グループホーム等複合施設
 晴海西小学校・中学校	※写真は令和6年度実績
今後の課題・施策の進捗状況	
・公共施設の新設・改修に合わせて、緑地の確保や屋上緑化・壁面緑化の整備を進めていく。	


令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	2-1-(1)	個別施策の概要	
基本方針	2 民間の緑への支援	・敷地規模などに応じて一定の基準以上の緑化整備の指導を実施する。 ・「中央区花と緑のまちづくり推進要綱」に基づく緑化指導の基準については、助成基準との整合を図りながら、プランターの規模や対象となる植物などについて見直しを検討する。	
取組方針	1 民間施設の緑化促進		
個別施策	(1) 民間施設における緑化の指導		
リーディングプロジェクト	-		

年度		施策内容
後 期	令和6年度	実績 緑化計画書件数:39件 緑化計画面積:1306.88㎡ グリーンインフラチェックシート(計画)件数:43件
	令和7年度	実績 緑化計画書件数:35件 緑化計画面積:855.80㎡ グリーンインフラチェックシート(計画)件数:44件
	令和8年度	計画 中央区花と緑のまちづくり推進要綱に基づく緑化指導
	令和9年度	計画 ※敷地面積200㎡以上1,000㎡未満の建築計画に伴う緑化計画書を基に算出
	令和10年度	計画

令和7年度実績(詳細・写真等)



緑化計画件数・面積の推移 ※数値は令和元年度を初年度とした累積

今後の課題・施策の進捗状況

緑化の拡大、グリーンインフラの普及啓発に向けて、必要に応じて緑化基準を見直しや好事例の紹介などを行っていく。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	2-1-(2)	個別施策の概要	
基本方針	2 民間の緑への支援	・「中央区花と緑のまちづくり推進要綱」に基づく緑化助成制度について、小規模なスペースを活用した緑化や野菜づくりなどのニーズにも対応するよう、より利用しやすい制度に向けた見直しを検討する。	
取組方針	1 民間施設の緑化促進		
個別施策	(2) 民間施設における緑化の助成		
リーディングプロジェクト	○		

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	助成件数:8件
	令和7年度	実績	助成件数:6件
	令和8年度	計画	中央区花と緑のまちづくり推進要綱に基づく緑化助成の実施
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況 グリーンインフラの普及啓発に向けて、必要に応じて助成制度の見直しが必要。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	2-1-(3)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	
取組方針	1 民間施設の緑化促進	
個別施策	(3) 市民緑地認定制度の活用の促進	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	申請受付(申請0件)
	令和7年度	実績	申請受付(申請0件)
	令和8年度	計画	申請受付
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況 ・令和3年度から市民緑地の認定によって、税軽減を受けられる土地の用途に要件が設けられ、商業施設やオフィスなどが対象外となった。 ・本区において、当制度についてこれまでに問い合わせがあった土地は、税軽減の対象外となる用途に該当するものが多いと思われる。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	2-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(1) 公園の魅力向上に向けた官民連携方針の策定	
リーディングプロジェクト	○	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	・中央区立桜川公園Park-PFI事業者選定委員会の設置、中央区立桜川公園官民連携事業公募設置等指針の公表、公募手続、事業予定者（設置等予定者）選定等
	令和7年度	実績	・中央区立公園条例改正（建築面積の基準の特例）、中央区立桜川公園官民連携事業における公募設置等計画の認定、公園連絡会の設置、基本協定・実施協定の締結、工事に向けた準備（設計、工事説明会、譲渡契約書の締結）
	令和8年度	計画	・中央区立桜川公園の工事（特定公園施設・公募対象公園施設）
	令和9年度	計画	・中央区立桜川公園の供用開始、企画運営事業の開始
	令和10年度	計画	・企画運営事業の実施

令和7年度実績(詳細・写真等)

・中央区立桜川公園官民連携事業において、公募設置等計画の認定（事業者の決定）、事業実施に関する基本協定・実施協定を締結した。地元町会・事業者・区で桜川公園つむぎ会を組成し、設計を深度化し、工事説明会を開催した。



今後の課題・施策の進捗状況

・事業の着実な推進に向け、工事調整や令和9年度の供用開始に伴う企画運営の具体化を図るとともに、関係機関との密接な連携・調整を図る必要がある。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	2-2-(2)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	・地域の町会や商店街、企業による公園や街路の緑化、花壇の設置など、地域による緑づくりを支援・促進する。
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑づくり	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	検討中(桜川公園官民連携事業)
	令和7年度	実績	桜川公園官民連携事業における公募設置等計画の認定
	令和8年度	計画	未定
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)

【日銀通り美装化整備(令和元年度実績参考)】
一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントにより、魅力的な歩行者ネットワークの形成を目的とした日銀通りの美装化整備が実施された。
整備内容: 街路樹植栽、フラワーバスケット設置、街路灯設置、歩道舗装など



今後の課題・施策の進捗状況

・町会や企業、大規模開発事業者との連携の機会を捉え実施していく。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	2-2-(3)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	・緑の維持管理や環境保全に関わる活動を行うボランティア・NPO・事業者などの相互連携や情報の共有を図り、また相乗効果によるさらなる活動の発展を促進するため、「緑の連携会議(仮称)」を設置する。
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(3) 緑の連携会議(仮称)の開催	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	公園や緑地帯等のボランティアの交流の場としてボランティア懇談会を実施
	令和7年度	実績	公園や緑地帯等のボランティアの交流の場としてボランティア懇談会を実施
	令和8年度	計画	未定
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況 ・緑に関わるボランティアや団体、緑地を管理している企業、造園業者などを参加者とし、緑の維持管理に関する情報交換や相互連携の場とすることを目的とする。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	2-2-(4)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	・民間開発事業による水辺のまちづくりについて、公共施設も含めた緑地整備やにぎわいの創出の促進に向け、整備および維持管理手法について事業者と連携を図る。
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(4) 水辺のにぎわい空間創出の促進	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	・再開発事業調整(勝どき東地区、月島三丁目北地区、日本橋川沿い5地区など) ・東京都が日本橋川の賑わい創出に向けた検討会を設置し、日本橋川周辺のにぎわい創出に向けた基本方針(取組方針 Ver.1)案のとりまとめを実施
	令和7年度	実績	・再開発事業調整(勝どき東地区、月島三丁目北地区、日本橋川沿い5地区、築地市場跡地開発など) ・東京都が日本橋川周辺のにぎわい創出に向けた基本方針(取組方針 Ver.1)[令和7年7月]を策定
	令和8年度	計画	大規模開発事業者と協議・調整
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)
日本橋川周辺のにぎわい創出に向けた基本方針(取組方針Ver.1) 水の都の創造に向けて、官民様々な関係者が連携し河川の更なる水質改善と川を中心としたにぎわいの創出に取り組むこととし、世界遺産登録を目指す取組とも足並みをそろえながら、沿川で培われてきた「江戸東京文化」をいかして「きれいに」「つなぐ」「集う」「うみだす」をコンセプトに、まちづくりを推進する。
今後の課題・施策の進捗状況
・一体感のあるにぎわい空間の創出のために、大規模開発事業者との調整が必要となる。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	3-1-(1)	個別施策の概要	
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・ボランティアによる花壇管理や公園清掃など維持管理について、活動の充実にに向けた支援策の充実を図る。	
取組方針	1 地域や企業との協働・連携による維持管理		
個別施策	(1) アダプト制度の充実		
リーディングプロジェクト		○	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	・「花咲く通信」の作成・配布(年2回予定) ・花と苗木の即売会イベント等でのPR ・ボランティア懇談会の実施
	令和7年度	実績	
	令和8年度	計画	
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)

中央区花咲く通信(年2回)

The flyer is titled '中央区 花咲く通信' (Chiyoda Ward Hanasaku Tsushin). It features a header with the Chiyoda Ward logo and the title. Below the title, there is a section titled '花咲く街角の花壇ボランティア' (Hanabishi Project Flower Bed Volunteer). The text describes the project's goal to create a beautiful street corner with flowers and encourages residents to participate. It mentions that the project is held twice a year, in April and October. There are several photographs showing volunteers working in a garden, planting flowers, and watering them. A small text box on the right says '花咲く街角の花壇ボランティア' (Hanabishi Project Flower Bed Volunteer). At the bottom, there is a small text box that says '花咲く街角の花壇ボランティア' (Hanabishi Project Flower Bed Volunteer).

花咲く街角の花壇ボランティアの方に取材し作成。ボランティアを始めたきっかけやどんな事に気を付けて花の植え替え、水やり等をしているかなどを記事にしている。

区施設で配布するとともに、ボランティアの方々に送付している。また、区のホームページにも掲載している。

今後の課題・施策の進捗状況

～施策の進捗状況～

公園・緑地帯・花咲く街角ボランティア参加人数

・令和2年度	個人:132人	企業・団体など:1179人	合計:1311人
・令和3年度	個人:126人	企業・団体など:1154人	合計:1280人
・令和4年度	個人:132人	企業・団体など:1266人	合計:1398人
・令和5年度	個人:136人	企業・団体など:1431人	合計:1567人
・令和6年度	個人:122人	企業・団体など:1388人	合計:1510人
・令和7年度	個人:141人	企業・団体など:1342人	合計:1483人

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	3-1-(2)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・町会や商店街、企業など地域による花壇の維持管理や街路緑化について、さらなる活動の充実や花と緑の名所づくりにつながるような景観の向上に向け、連携強化を図る。
取組方針	1 地域や企業との協働・連携による維持管理	
個別施策	(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑の維持管理	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理 【平和不動産株式会社】日本橋兜町3番3号先(元兜橋南東緑地帯)維持管理
	令和7年度	実績	
	令和8年度	計画	未定
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)
 道路区域 ↔ 複合施設敷地 室町三丁目地区(日本橋室町エリアマネジメント) 道路区域の植栽と隣接する複合施設の緑地を一体的に維持管理
今後の課題・施策の進捗状況
・町会や企業、大規模開発事業者との連携の機会を捉え実施していく。


令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	3-1-(3)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・町会や自治会による公園の清掃、芝生管理、子どもの見守りやマナー指導などの自主管理活動を支援する。
取組方針	1 地域や企業との協働・連携による維持管理	
個別施策	(3) 町会・自治会などによる公園の自主管理	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園、坂本町公園
	令和7年度	実績	
	令和8年度	計画	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園、坂本町公園
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)



坂本町公園

石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園、坂本町公園の計4箇所地域住民による自主管理活動が実施された。

今後の課題・施策の進捗状況

・公園の大規模改修などの機会を捉え、地域と共に公園設計等を行いながら、改修後の維持管理についても検討し、自主管理活動が行われる公園を広げていく。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	3-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(1) 中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)に基づく緑の維持管理	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	グリーンインフラチェックシートの運用継続
	令和7年度	実績	
	令和8年度	計画	グリーンインフラチェックシートの運用、グリーンインフラチェックシートを用いて公園などの整備・改修を行う。
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)
今後の課題・施策の進捗状況
・グリーンインフラガイドライン(令和4年3月)に基づき、グリーンインフラチェックシートを用いて公園などの整備・改修を行う。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	3-2-(2)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(2) 樹木の健全度診断の実施	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	健全度診断: ハナミズキ 162本/年、サクラ 26本/年、ケヤキ 1本/年 フォローアップ診断: ヤナギ 21本/年、サクラ 15本/年
	令和7年度	実績	健全度診断: ハナミズキ 76本/年、ケヤキ 129本/年 フォローアップ診断: サクラ 41本/年
	令和8年度	計画	健全度診断: ハナミズキ、ユリノキ、エンジュ 約340本/年 フォローアップ診断: サクラ 44本/年 機器診断: サクラ 18本/年 (根株診断 9本、腐朽診断 9本)
	令和9年度	計画	未定
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)

～健全度診断～

判定	路線名							計(本)
	日-7	京-1	京-39	月-1	月-4	月-12	月-15	
A	2	0	0	1	0	0	0	3
B1	57	24	4	9	14	0	0	108
B2	39	34	0	4	13	1	2	93
C	0	0	0	0	0	0	1	1
総計	98	58	4	14	27	1	3	205

～フォローアップ診断～

判定	路線名				計(本)
	日-15	日-27	京-13	月-6	
A	0	0	0	0	0
B1	0	0	0	0	0
B2	8	8	10	13	39
C	0	0	2	0	2
総計	8	8	12	13	41

～健全度について～

判定	健全度
A	健全が健全に近い
B1	注意すべき被害が見られる
B2	著しい被害が見られる
C	不健全

～診断の様子～



今後の課題・施策の進捗状況

・平成29年度から令和3年度(5年間)にかけて対象となるスズカケノキおよびヤナギの第一回目の健全度診断が終了、令和3年度から令和6年度(4年間)にかけて対象となるサクラの第一回目の健全度診断が終了した。ハナミズキとケヤキについては引き続き健全度診断を行っている。また、B2判定となったスズカケノキおよびヤナギのフォローアップ診断が終了し、サクラのフォローアップ診断を行っている。

・区内で倒木のリスクがあるハナミズキや東京都の街路樹診断等マニュアルで優先診断することとされているエンジュ・ケヤキ・ユリノキについても今後、健全度診断を行っていく必要がある。


・診断の結果、対処が必要とされた樹木への支柱設置や植替え等を適宜実施している。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	3-2-(3)	個別施策の概要	
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・美しく風格ある街路景観の形成や街路樹の健全な育成に向け、計画的かつ効率的な事業実施を図るため、街路樹健全度診断の結果も踏まえた街路樹管理計画を策定する。	
取組方針	2 緑の適切な維持管理		
個別施策	(3) 街路樹管理計画の策定		
リーディングプロジェクト	○		

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	街路樹の健全度診断 街路樹及び公園樹木等の管理における課題の抽出・整理
	令和7年度	実績	街路樹の健全度診断 街路樹及び公園樹木等の管理における課題の抽出・整理
	令和8年度	計画	街路樹の健全度診断 街路樹及び公園樹木等の管理における課題の抽出・整理
	令和9年度	計画	未定
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)
・街路樹の健全度診断を行った。 主な課題の現状  街路樹の根上り ・樹木の健全な生育環境が確保できない。 ・根上がりににより、歩道のがたつきが見られる。
今後の課題・施策の進捗状況
・全国で街路樹の倒木事故が発生しているとして、国土交通省が令和5年度に実態調査を実施し、またその結果を受け、対応の検討を行うと発表した。(令和5年10月) そのため、策定予定の街路樹管理計画についても、今後の国の動向を踏まえるとともに、併せて、公園樹木についても、管理や更新の方針を定める。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	3-2-(4)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	- 公園や街路樹の剪定作業などで発生する樹木の枝葉の堆肥化を行う。 - 堆肥は、苗木即売会などイベントを通じて区民などに配布し、有効活用を図る。
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(4) 樹木剪定枝の有効活用	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	- 公園樹木、街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 - 花と苗木の即売会において堆肥を配布 - 剪定枝をチップ化し、公園内でのマルチング材として活用
	令和7年度	実績	
	令和8年度	計画	
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)
 堆肥化作業  堆肥は花と苗木の即売会で配布
今後の課題・施策の進捗状況
遠隔地でチップ化・堆肥化作業を行っているため、運搬コストが高い。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	3-3-(1)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・民間の敷地内における大木や古木について、緑化助成制度に基づき樹木の維持管理費の助成を行う。 ・公園改修の際には、既存の大木や古木の樹勢や老朽化状況などを踏まえながら、地域のシンボルツリーとして活用する。
取組方針	3 緑の保護育成	
個別施策	(1) 既存樹木の保護育成	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	・民間樹木の保護育成助成 23本
	令和7年度	実績	・民間樹木の保護育成助成 18本
	令和8年度	計画	民間樹木の保護育成助成
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)															
(参考) 区立公園内の大木・古木調査【令和元年度調査結果】															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>幹回り長</th><th>本数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5m～</td><td>291</td></tr> <tr> <td>2.0m～</td><td>62</td></tr> <tr> <td>2.5m～</td><td>7</td></tr> <tr> <td>3.0m～</td><td>4</td></tr> <tr> <td>3.5m～</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	幹回り長	本数	1.5m～	291	2.0m～	62	2.5m～	7	3.0m～	4	3.5m～	1			
幹回り長	本数														
1.5m～	291														
2.0m～	62														
2.5m～	7														
3.0m～	4														
3.5m～	1														
幹回り長ごとの本数															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>樹種</th><th>本数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サクラ類</td><td>106</td></tr> <tr> <td>クスノキ</td><td>68</td></tr> <tr> <td>ケヤキ</td><td>57</td></tr> <tr> <td>イチョウ</td><td>54</td></tr> <tr> <td>スズカケノキ</td><td>19</td></tr> <tr> <td>メタセコイア</td><td>15</td></tr> </tbody> </table>	樹種	本数	サクラ類	106	クスノキ	68	ケヤキ	57	イチョウ	54	スズカケノキ	19	メタセコイア	15	
樹種	本数														
サクラ類	106														
クスノキ	68														
ケヤキ	57														
イチョウ	54														
スズカケノキ	19														
メタセコイア	15														
樹種ごとの本数(幹回り1.5m以上、上位6種)															
今後の課題・施策の進捗状況															
・大木、古木について、ホームページなどへの掲載を検討し、地域のシンボルとしての情報発信する。															

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	4-1-(1)	個別施策の概要	
基本方針	4 緑の普及・啓発	・区全域を「緑化重点地区」(重点的に緑化推進に配慮を加えるべき地区)に指定し、緑の拡充に向けた取組を推進する。	
取組方針	1 緑に関する方針の策定		
個別施策	(1) 緑化重点地区の指定		
リーディングプロジェクト	○		

年度			施策内容	令和7年度実績(詳細・写真等)
後 期	令和6年度	実績	平成31年3月指定済	-
	令和7年度	実績		
	令和8年度	計画		
	令和9年度	計画		
	令和10年度	計画		今後の課題・施策の進捗状況
				-

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	4-1-(2)	個別施策の概要	
基本方針	4 緑の普及・啓発	・「グリーンインフラ」の考え方に基づき、緑の量的拡大、質的向上を図るため、行政や民間による緑の創出・維持管理について配慮すべき指針「中央区グリーンインフラガイドライン（仮称）」を策定する。	
取組方針	1 緑に関する方針の策定		
個別施策	(2) 中央区グリーンインフラガイドライン（仮称）の策定		
リーディングプロジェクト		○	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	-
	令和7年度	実績	-
	令和8年度	計画	必要に応じて見直し
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績（詳細・写真等）
令和4年3月策定済み
今後の課題・施策の進捗状況 ・グリーンチェックシートの活用や各種緑化関連制度の充実により、グリーンインフラの普及啓発、導入推進を図る必要がある。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	4-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	・緑のボランティア活動を対象とした表彰制度に加え、緑豊かな美しいまちづくりに貢献する優れた緑化空間に対して「花と緑の緑化賞(仮称)」による表彰制度を創設する。
取組方針	2 緑の普及啓発	
個別施策	(1) 緑の表彰制度の拡充	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	グリーンインフラチェックシートを用いた民間緑化の事例収集(表彰制度の拡充検討)
	令和7年度	実績	グリーンインフラチェックシートを用いた民間緑化の事例収集(表彰制度の拡充検討)
	令和8年度	計画	グリーンインフラチェックシートを用いた民間緑化を対象とした表彰制度の拡充実施に向けて、協議・予算要求を行う。
	令和9年度	計画	拡充後の制度にて、表彰実施
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況 ・グリーンインフラガイドライン(令和4年3月)に基づき、整備された民間施設を表彰対象に加えるなど、制度の充実を図っていく必要がある。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	4-2-(2)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	・花と苗木の即売会、環境情報センターにおける環境講座やイベント、観光商業まつりなどさまざまなイベントを通じて、緑化の普及・啓発や区内の花と緑の名所のPRの充実を図る。 ・小中学生や園児など子どもたちが緑に触れ合う機会を積極的に提供する。 ・「緑の連携会議(仮称)」などを通じ、地域やNPO、事業者による緑に親しむイベントや活動の情報を共有し、連携促進を図る。
取組方針	2 緑の普及啓発	
個別施策	(2) 緑に親しむイベントや体験活動の推進	
リーディングプロジェクト	○	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	・花と苗木の即売会開催 ・子どもとためす環境まつりへの参加 ・環境情報センターによる自然観察会等の開催
	令和7年度	実績	・花と苗木の即売会開催 ・子どもとためす環境まつりへの参加 ・環境情報センターによる自然観察会等の開催
	令和8年度	計画	・花と苗木の即売会開催 ・子どもとためす環境まつりへの参加 ・環境情報センターによる自然観察会等の開催
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)
・花と苗木の即売会を開催した。 ・子どもとためす環境まつりにブース出展を行った。 ・環境情報センターにおいて、自然観察会やパネル展示など緑化関連の環境学習事業が実施された。 ・区立公園において町会等によるイベント、祭礼が94件程度開催された。
  自然観察会の様子 苗木の即売会の様子
今後の課題・施策の進捗状況
・さまざまなイベント等の機会を捉え、緑に親しみ、楽しんでもらえる取組やPR方法を検討していく。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	4-2-(3)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	- 区内の花と緑の名所の紹介や緑化助成制度に関するパンフレットの配布、区ホームページの充実などにより、積極的な情報発信を行う。 - 花と緑の緑化賞(仮称)と連動し、民間施設を含めた優良な緑化空間のマップを作成するなど、質の高い緑に関する情報発信を行う。
取組方針	2 緑の普及啓発	
個別施策	(3) 緑に関する広報、PRの充実	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	- 水とみどりのふれあいマップの配布 - 桜の見所マップの配布 - 区報への各種施策の掲載
	令和7年度	実績	- 水とみどりのふれあいマップの改訂 - 桜の見所マップの配布 - 区報への各種施策の掲載
	令和8年度	計画	
	令和9年度	計画	- 水とみどりのふれあいマップの配布 - 桜の見所マップの配布 - 区報への各種施策の掲載
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)



桜の見所マップ



水とみどりのふれあいマップ

今後の課題・施策の進捗状況

- 水とみどりのふれあいマップについて、3年に1度の改訂に合わせて各施策のPRを図る。
- その他ホームページなどを活用した効果的なPR方法の検討が必要である。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	4-2-(4)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	・水と緑の情報ギャラリーおよびボランティア支援室について、ボランティア活動拠点としての施設の充実や運用方法の改善を図る。 ・環境問題に関する情報発信や活動の場である環境情報センターにおいて、緑に関するパネルやイベント情報の展示などにより、緑の情報拠点としての活用の連携を図る。
取組方針	2 緑の普及啓発	
個別施策	(4) 緑の普及啓発に関する区施設の活用の促進	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	・環境情報センターにおいて、「中央区の森展」を実施した。
	令和7年度	実績	・環境情報センターにおいて、「中央区の森展」を実施した。
	令和8年度	計画	未定（パネル展などを継続的に実施予定）
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績（詳細・写真等）

・地球温暖化対策推進事業として実施している「中央区の森」についてパネル展示を実施し森林の役割などを紹介した。（令和7年9月1日～10月13日）



中央区森展の様子

今後の課題・施策の進捗状況


- ・各種施策の情報発信や周知のために環境情報センターにおけるパネル展示の実施を検討する。
- ・水と緑の情報ギャラリーの発信力を高めていく。

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	4-3-(1)	個別施策の概要	
基本方針	4 緑の普及・啓発	・間伐材を利用したベンチやプランターカバーを公園に設置するなど、積極的な活用を図る。	
取組方針	3 中央区の森との連携		
個別施策	(1) 中央区の森との連携強化		
リーディングプロジェクト	-		

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	公園整備に合わせた間伐材の活用検討
	令和7年度	実績	
	令和8年度	計画	未定
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	

令和7年度実績(詳細・写真等)	
・令和7年度実績なし  (参考) 間伐材を活用したベンチ (明石児童公園 令和元年度設置)	
今後の課題・施策の進捗状況	
・公園・児童遊園や緑道、街角広場の改修等の機会に、間伐材を活用したベンチの設置を行う。 ・ベンチだけでなく、他の活用方法も検討していく必要がある。	

令和7年度 中央区緑の基本計画 個別施策の進捗実績

【個別施策の進捗実績】

施策番号	4-4-(1)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	・区内の緑地の現況や緑の基本計画に基づく施策の実施状況、取組の推進における課題の検証などを目的として、緑の実態調査を実施する。
取組方針	4 緑に関する調査	
個別施策	(1) 緑の実態調査の実施	
リーディングプロジェクト	-	

年度			施策内容
後 期	令和6年度	実績	緑の実態調査実施スケジュールの検討
	令和7年度	実績	・令和9年度緑の実態調査に向けて調査内容の検討
	令和8年度	計画	・進捗評価のための調査内容の精査 ・次回計画策定のための内容検討 ・令和9年度 緑の実態調査 実施予定
	令和9年度	計画	
	令和10年度	計画	-

令和7年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況 ・緑の基本計画の進捗評価のため、令和9年度に緑被分布等の調査を行えるよう調整を図る必要がある。

グリーンインフラチェックシート集計結果

資料1-④

<創出>					
基本方針1 居心地がよく歩きたくなる水と緑にかこまれたまち					
申請項目 \ 年度	R5（R5.3月含む）	R6	R7	R8（7月末時点）	合計
創出1－1植栽種選定における地域の文化・歴史性への考慮	10件	10件	11件	3件	34件
創出1－2 水辺を活かした景観形成	1件	0件	1件	0件	2件
創出1－3 樹木による緑陰形成	21件	9件	13件	5件	48件
創出1－4 つる植物などによる緑陰形成	1件	0件	1件	1件	3件
創出1－5 雨水浸透・保水に配慮した舗装整備	1件	1件	2件	0件	4件
創出1－6 壁面緑化などによる暑熱対策	4件	2件	3件	3件	12件
創出1－7 微細ミスト設備による暑熱対策	0件	0件	0件	0件	0件
創出1 その他	5件	4件	7件	1件	17件
合計	43件	26件	38件	13件	120件
基本方針2 水と緑を楽しみ、魅力とにぎわいにあふれたまち					
申請項目 \ 年度	R5（R5.3月含む）	R6	R7	R8（7月末時点）	合計
創出2－1 休憩施設（ベンチ、テーブルなど）の設置	8件	2件	3件	2件	15件
創出2－2 芝生を活用したオープンスペースの創出	2件	0件	1件	1件	4件
創出2－3 菜園利用	0件	1件	0件	0件	1件
創出2－4 せせらぎや親水公園の整備	0件	0件	0件	0件	0件
創出2 その他	2件	2件	2件	2件	8件
合計	12件	5件	6件	5件	28件

注：表内の数値は、計画時および完了時の合計値を示します。


グリーンインフラチェックシート集計結果

基本方針3 水と緑を守り、はぐくむ環境共生のまち						
申請項目	年度	R5（R5.3月含む）	R6	R7	R8（7月末時点）	合計
創出3－1	レインガーデンなどの設置	2件	0件	2件	0件	4件
創出3－2	植栽種選定における在来種の活用	16件	11件	19件	7件	53件
創出3－3	生態系被害防止に配慮した植栽種選定	10件	6件	13件	4件	33件
創出3－4	生き物の生育・生息空間の確保	7件	3件	2件	2件	14件
創出3	その他	0件	2件	1件	1件	4件
合計		35件	22件	37件	14件	108件
基本方針4 水が支える防災・減災のまち						
申請項目	年度	R5（R5.3月含む）	R6	R7	R8（7月末時点）	合計
創出4－1	植栽種選定における防災・耐火性の配慮	2件	0件	1件	1件	4件
創出4	その他	0件	0件	0件	1件	1件
合計		2件	0件	1件	2件	5件
共通事項						
申請項目	年度	R5（R5.3月含む）	R6	R7	R8（7月末時点）	合計
創出－共－1	植栽基盤の厚さ・広さ	18件	16件	22件	10件	66件
創出－共－2	土壌の親水通気性の確保	7件	3件	6件	3件	19件
創出－共－3	複層的な植栽（中高木層・低木層・草本層の確保）	26件	22件	25件	11件	84件
創出－共－	その他	0件	1件	0件	0件	1件
合計		51件	42件	53件	24件	170件

グリーンインフラチェックシート集計結果

<創出>

令和5年5月から令和8年7月
末時点の総申請件数



グリーンインフラチェックシート集計結果

<維持・利活用>

基本方針1 居心地がよく歩きたくなる水と緑にかこまれたまち

申請項目	年度	R5（R5.3月含む）	R6	R7	R8（7月末時点）	合計
維持1-1 樹幹の最大化・適正化を目指す剪定の実施		0件	1件	2件	2件	5件
維持1-2 気温・WBGT（暑さ指数）などのモニタリングの実施		0件	0件	0件	0件	0件
維持1 その他		1件	9件	9件	7件	26件
合計		1件	10件	11件	9件	31件

基本方針2 水と緑を楽しみ、魅力とにぎわいにあふれたまち

申請項目	年度	R5（R5.3月含む）	R6	R7	R8（7月末時点）	合計
維持2-1 地域が参加する維持管理		0件	0件	0件	0件	0件
維持2 その他		0件	0件	0件	1件	1件
利活用2-1 環境・防災教育などへの緑地の活用		0件	0件	0件	0件	0件
利活用2-2 地域のにぎわいに資するイベントなどの実施		1件	0件	2件	0件	3件
利活用2-3 福祉事業への緑の活用		0件	0件	0件	0件	0件
利活用2-4 子供の遊び場としての活用		1件	0件	0件	0件	1件
利活用2-5 働く場での緑やオープンスペースの活用		13件	9件	8件	7件	37件
利活用2-6 水辺・緑地が持つ機能のPR		0件	0件	0件	0件	0件
利活用2 その他		1件	2件	3件	1件	7件
合計		16件	11件	13件	9件	49件

グリーンインフラチェックシート集計結果

基本方針3 水と緑を守り、はぐくむ環境共生のまち						
年度 申請項目		R5（R5.3月含む）	R6	R7	R8（7月末時点）	合計
維持3-1 地域が参加する維持管理		2件	3件	2件	1件	8件
維持3-2 動物モニタリングの実施		0件	0件	0件	0件	0件
維持3-3 農薬の使用量低減		7件	11件	39件	6件	63件
維持3 その他		0件	0件	0件	1件	1件
合計		9件	14件	41件	8件	72件
基本方針4 水が支える防災・減災のまち						
年度 申請項目		R5（R5.3月含む）	R6	R7	R8（7月末時点）	合計
維持4-1 雨水の再利用（トイレ、防火用水、修景など）		0件	2件	2件	1件	5件
維持4 雨水の再利用（トイレ、防火用水、修景など）		0件	0件	0件	0件	0件
合計		0件	2件	2件	1件	5件
共通事項						
年度 申請項目		R5（R5.3月含む）	R6	R7	R8（7月末時点）	合計
創出 - 共 - 1 土壌の透水・通気性維持		4件	9件	7件	2件	22件
創出 - 共 その他		2件	0件	1件	1件	4件
合計		6件	9件	8件	3件	26件

グリーンインフラチェックシート集計結果

