



桜川公園Park-PFI事業の進捗等について

令和8年4月より、つむぐ桜の森パートナーズによる桜川公園の整備工事が進められています。
現在、既存施設の撤去や造成工事が完了し、電気・水道などのインフラ整備をはじめ、公衆便所や一部の公園施設の設置が行われています。
また、あわせて公募対象公園施設（建物）の基礎工事も行われています。令和9年5月末に工事が完了し、翌6月には供用開始となる予定です。



【写真1】全景（区立桜川敬老館等複合施設屋上から撮影）




【写真2】ウッドデッキ基礎の施工状況

年	2026年										2027年					
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
土 木 工 事	仮囲い														供用開始	
	既存施設 撤去															
	トイレ設置															
	インフラ															
	公園施設										公園施設					
	植栽															
建 築 工 事			基礎													
					躯体											
							外壁・屋根									
	設備															
											テナント内装					
														予備日		
															供用開始	

全体工程表（令和8年4月現在）

工事の状況は、
つむぐ桜の森パートナーズより、
公式Xで、随時発信中



公式X
@tsumugu_sakura

※写真は7/29頃の施工状況